



О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

Р Е Ш Е Н И Е

№ 0514

гр.Севлиево, 02.07.2020г.

На основание чл.181, ал.6 ЗОП във връзка с чл.18, ал.1, т.12 ЗОП.

Долуподписаният д-р Иван Тодоров Иванов, в качеството си на Кмет на Община Севлиево, с административен адрес: 5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, на основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.108, т.1 във връзка с чл.109 от ЗОП и утвърдени протоколи с номера: №1/12.05.2020г., №2/02.07.2020г. и №3/02.07.2020г. от работата на комисия, назначена с моя Заповед № 0338/08.05.2020г. за провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м’)", публикувана в РОП на АОП под № 00189-2020-0012, открита с мое Решение № 0279 от 06.04.2020г., и след като се запознах и възприех изцяло дейността, констатациите и мотивите в горепосочените протоколи от дейността на комисията, и предвид направените предложения за допускане на участници в процедурата, които доводи на комисията възприемам изцяло като обективни, правилни и законосъобразни, напълно приемам предложенията за допускане и отстраняване, включително и основанията-фактически и правни, на които посочените от комисията участници следва да бъдат допуснати или отстранени

С настоящото решение

О Б Я В Я В А М:

I. Класирането на участниците в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м’)", публикувана в РОП на АОП под № 00189-2020-0012, открита с мое Решение № 0279 от 06.04.2020г., съгласно утвърдени от мен протоколи от работата на комисия, назначена с моя Заповед № 0338/08.05.2020г., както следва:**

1-во място: участник № 4 ДЗЗД „Стоките“ с оферта с вх.№ 69.104/07.05.2020г. и КО = 100 точки.



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

II. Като взех предвид, че за класираня на първо място участник не е налице основания за отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор, както и че представената от него оферта в най-пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя и съобразно избрания критерий за възлагане – оптимално съотношение качество/цена, на основание чл. 109 от ЗОП.

О П Р Е Д Е Л Я М:

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м)”, публикувана в РОП на АОП под № 00189-2020-0012, класираня на първо място участник, а именно:**

Участник № 4 ДЗЗД „Стоките“ с оферта с вх.№ 69.104/07.05.2020г. и КО = 100 точки.

Комисията е класирала офертата на избрания за изпълнител участник на първо място, като мотивите за класирането освен критерия за възлагане – оптимално съотношение качество/цена, са обективирани от комисията в протоколи №1/12.05.2020г. и №2/02.07.2020г., които възприемам напълно и са основание за вземането на това решение. Комисията е направила предложение в протокол №3/02.07.2020г. от работата си да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка класираня на първо място участник.

На основание чл. 112, ал. 1 във връзка с ал.6 от ЗОП да се сключи договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, при спазване на условията в посочената разпоредба и след влизане в сила на настоящото решение.

III. Като взех предвид подробно изложените в протоколи №1/12.05.2020г., №2/02.07.2020г. и №3/02.07.2020г. аргументи и съображения на комисията, назначена с моя Заповед № 0338/08.05.2020г. относно направеното предложение за отстраняване на участници в процедурата, които доводи на комисията възприемам изцяло като обективни, правилни и законосъобразни, напълно приемам предложението за отстраняване на участници в процедурата, включително основанията – фактически и правни, на които посочените от комисията участници следва да бъдат отстранени и на основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5, т.6, б. ”г” от ЗОП.

О Б Я В Я В А М:

Отстранените участници в процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м)”, публикувана в РОП на АОП № 00189-2020-0012, както следва:**

1. Участник № 1 „НСК – София“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.98/07.05.2020г. на основание чл.107, т.2, б "а" от ЗОП - участник, който е представил оферта, която не отговаря на: *предварително обявените условия за изпълнение на поръчката*. Мотивите са изложени подробно в Протокол №1/12.05.2020г.

Правно основание: чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактически основания: Комисията е установила, че приложените Линеен график и Диаграма на работната ръка не са съобразени с изискванията на възложителя, дефинирани в раздел А от Техническата спецификация – по отношение на изпитването и дезинфекцията на водопроводите (като се спазват етапите според чл. 162 и изискванията по чл. 167 на „Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи”), както следва: Въпреки, че в Строителната програма, в технологичната част за изпълнение на монтажните работи, Участникът е обяснил, че ще съобрази специфичното технологично изискване на Възложителя – на строежа да се работи в седмичен цикъл в дните от понеделник до петък, като през двата почивни дни (събота и неделя) да не се работи, защото през това време ще се подава питейна вода за потребителите на ВиК, в така предложения от него Подобен линеен график няма обособени и детайлизирани съответните седмични цикли на работа по трасето на строежа;

Участникът е посочил в Подобен линеен график, че монтажните работи ще се извършват в периода от деветия ден до сто и шестнадесетия ден (общо 107 календарни дни), като работата ще започне едновременно от двете страни на участъка с обща дължина 5421 м'. Това означава, че във всяка едно от двете направления за 107 дни ще бъдат подменени по 2710,50 м за 107 календарни дни (15,²⁸⁵ седмици), което означава, че всяка седмица ще бъдат подменяни по 177,³² м' във всяко едно от двете направления (или средно по 59,¹⁰ м'/ден във всяко едно от двете направления, в дните от понеделник до сряда). Това би следвало да намери и съответната визуализация в линейния график на участника, където всеки един от тези близо 15 броя седмични монтажни цикли следваше да бъде детайлно илюстриран с всички проектни СМР, включващи монтажните работи, както и да се виждат двата почивни дни (събота и неделя), през които на строежа не се работи. Вместо това в Подобен линеен график има формално посочени общото начало и край на всяка една от проектите СМР (от десетия ден до сто и шестнадесетия ден), без съответните прекъсвания в дните (петък и събота), когато следва се извършват съответните СМР за: *Изпитването на монтираните водопроводи (поз. ID 51.24 от Подобрения линеен график); Дезинфекцията на водопровода (поз. ID 52.55 от Подобрения линеен график)*), тъй като в тези дни всички проектни СМР в изпитвания участък трябва да са завършени в периода от понеделник до сряда, съгласно изискванията по чл. 162, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Но това и в нарушение на технологичните изисквания отново не е спазено от Участника, след като същият е посочил в Подобен линеен график, че значителна част от проектите СМР (поз. ID 21.1, поз. ID 22.2, поз. ID 23.2, поз. ID 24.2, поз. ID 25.2, поз. ID 26.2 от Подобен линеен график) ще се изпълняват в периода от дванадесетия ден до сто двадесет и третия ден – т.е. в продължение на седем дни след като е приключило изпитването и дезинфекцията на водопроводите (след сто и шестнадесетия ден), което е технологично несъвместимо с нормата, регламентирана по чл. 162, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (*основно изпитване (за водоплътност) да се извършва след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за даден участък от водопровода*).

Изпитването на монтираните водопроводи (поз. ID 51.24 от Подробния линеен график) и Дезинфекцията на водопровода (поз. ID 52.55 от Подробния линеен график), в противоречие с технологичните изисквания, са посочени от участника с начало само един ден след започване на монтажните работи (когато би имало изпълнени само два по 59,¹⁰ м' във всяко едно от двете направления), а това би следвало да стане не по-рано от четвъртия календарен ден на първата монтажна седмица, когато би следвало да има изпълнени два по 177,³² във всяко едно от двете направления; Дезинфекцията на водопровода (поз. ID 52.55 от Подробния линеен график), която би следвало да се извършва съгласно изискванията на чл. 167 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и извън времето на изпитването му, в така изготвения Подробен линеен график на участника съвпада с това на изпитването (от десетия ден до сто и шестнадесетия ден (общо 106 календарни дни), което е технологично несъвместимо;

Установените несъответствия правят офертата на участник № 1 „НСК – София“ ЕООД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

2. Участник № 2 „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.99/07.05.2020г. на основание чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП - участник, който е представил оферта, която не отговаря на: *предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.* Мотивите са изложени подробно в Протокол №1/12.05.2020г.

Правно основание: чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактически основания: Комисията е установила, че приложените Линеен календарен график съответства на предложението на участника, но не е съобразен с изискванията на възложителя, дефинирани в раздел А от Техническата спецификация – по отношение на изпитването и дезинфекцията на водопроводите (като се спазват етапите според чл. 162 и изискванията по чл. 167 на „Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“), както следва: Изпитването на монтираните водопроводи (поз. ID 52.24 от Линеяния календарен график) и Дезинфекцията на водопровода (поз. ID 53.25 от Линеяния календарен график), в противоречие с технологичните изисквания, са посочени от участника да се изпълняват едновременно в края на петте монтажни цикъла (на тридесет и първия ден, на тридесет и осмия ден, на четиридесет и петия ден, на петдесет и втория ден и на петдесет и деветия ден), но в същите дни е предвидено да се изпълняват и други СМР, съответно: *на тридесет и първия ден: поз. ID 16.9, поз. ID 16.10, поз. ID 24.3 и поз. ID 26.5; на тридесет и осмия ден: поз. ID 16.9, поз. ID 16.10, поз. ID 18.11, поз. ID 19.12, поз. ID 20.13, поз. ID 22.1, поз. ID 24.3 и поз. ID 26.5; на четиридесет и петия ден: поз. ID 22.1, поз. ID 24.3 и поз. ID 26.5; на петдесет и втория ден: поз. ID 22.1, поз. ID 24.3 и поз. ID 26.5; на петдесет и деветия ден: поз. ID ID 22.1, поз. ID 24.3 и поз. ID 25.4;* което е технологично несъвместимо, като се имат предвид нормите по чл. 162, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (*основно изпитване (за водоплътност) да се извършва след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за даден участък от водопровода*). Въпреки, че на в раздел IX от Строителна си програма, в частта за изпълнение на Дезинфекция на

водопровод (поз. ID 53.25 от Линеиния календарен график), че „Времепрестой (на дезинфектанта) във водопровода 24 ч“, в Линеиния календарен график, където са посочени шест монтажни седмични цикъла. Изпитването на монтираните тръбопроводи (поз. ID 52.24 от Линеиния календарен график) е предвидено да се извършва едновременно със Дезинфекцията на водопровод (поз. ID 53.25 от Линеиния календарен график) в пет монтажни цикъла (на тридесет и първия ден, на тридесет и осмия ден, на четиридесет и петия ден, на петдесет и втория ден и на петдесет и деветия ден), което е технологично несъвместимо, като се имат предвид нормите по чл. 162, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (*основно изпитване (за водоплътност) да се извършва след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за даден участък от водопровода*).

Установените несъответствия правят офертата на участник №2 „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

3.Участник № 3 „КОТА 2001“ ООД с оферта с вх.№ 69.102/07.05.2020г. на основание чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП - участник, който е представил оферта, която не отговаря на: *предварително обявените условия за изпълнение на поръчката*. Мотивите са изложени подробно в Протокол №1/12.05.2020г.

Правно основание: чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактически основания: Комисията е установила, че приложените Линеен график съответства на предложението на участника, но не е съобразен с изискванията на възложителя за технологична съвместимост на отделните строителни операции (*стр. 19 от Документацията за обществената поръчка*), дефинирани изрично в раздел А от Техническата спецификация – по отношение на изпитването и дезинфекцията на водопроводите (като се спазват етапите според чл. 162 и изискванията по чл. 167 на „Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“), както следва:

Участникът предвижда да извърши проектните СМР на три обособени участъка, както следва: Участък 1: от т. 1120 до т. 1004 (за 5 календарни дни), като за целта предвижда: Така посочените: Изпитване на монтираните водопроводи (поз. 22 от Линеиния график), Дезинфекция на водопровода (поз. 23 от Линеиния график) и Пресвързвания към съществуващия водопровод (поз. 24 от Линеиния график), да бъдат изпълнявани на петия ден от Линеиния график, е технологично недопустимо да става в един ден, тъй като е в нарушение на чл. 162, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и посоченото на стр. 16 в Строителна програма на Участника, в частта за изпълнение на Дезинфекция на водопровод, че „Времето за контакт (на дезинфектанта) ще бъде 24 ч, след което следват промивки и напълване на водопровода“.

В същия ден и в нарушение на чл. 162, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи е посочено в Линеиния график, че ще се изпълняват и следните СМР в този участък, съответно: *поз. 11 от Линеиния график: Обратен насип – полагане на пресята земна маса за подложка под*

тръбата; поз. 12 от Линеиния график: *Обратно засипване „с пясък“ над теме тръба (20 см)*; Нещо повече, в същия участък на шестия ден и в нарушение на чл. 162, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи е посочено в Линеиния график да се изпълняват следните СМР: поз. 13 от Линеиния график: *Разриване с булдозер и засипване на изкоти*; поз. 14 от Линеиния график: *Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка на пластове от 20 см*; Участък 2: от т. 1004 до т. 1008 (за 5 календарни дни), като за целта:

✓ Изпитването на монтираните водопроводи (поз. 138 от Линеиния график), Дезинфекцията на водопровода (поз. 139 от Линеиния график) и Пресвързванията към съществуващия водопровод (поз. 140 от Линеиния график), да се изпълняват на дванадесетия ден от Линеиния график; В същия ден обаче и в нарушение на чл. 162, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи е посочено в Линеиния график, че ще изпълняват и следните СМР в този участък, съответно:

✓ поз. 11 от Линеиния график: *Обратен насип – полагане на пресята земна маса за подложка под тръбата*;

✓ поз. 12 от Линеиния график: *Обратно засипване „с пясък“ над теме тръба (20 см)*;

✓ поз. 13 от Линеиния график: *Разриване с булдозер и засипване на изкоти*;

✓ поз. 14 от Линеиния график: *Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка на пластове от 20 см*; Участък 3: от т. 1008 до т. 276.1 (за 5 календарни дни), като за целта:

Изпитването на монтираните водопроводи (поз. 177 от Линеиния график), Дезинфекцията на водопровода (поз. 178 от Линеиния график) и Пресвързванията към съществуващия водопровод (поз. 179 от Линеиния график), да се изпълняват на деветнадесетия ден от Линеиния график; В същия ден обаче и в нарушение на чл. 162, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. – за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи е посочено в Линеиния график, че ще изпълняват и следните СМР в този участък, съответно: поз. 12 от Линеиния график: *Обратно засипване „с пясък“ над теме тръба (20 см)*; поз. 13 от Линеиния график: *Разриване с булдозер и засипване на изкоти*; поз. 14 от Линеиния график: *Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка на пластове от 20 см*;

И в трите обособени и детайлно описани в Линеиния график участъка, в поз. 12 е посочен вид СМР (*Обратно засипване „с пясък“ над теме тръба (20 см)*), какъвто няма предвиден в ПСД на строежа. Въпреки, че на стр. 13 в Строителна си програма, в частта за изпълнение на монтажните работи, Участникът е обяснил, че ще съобрази специфичното технологично изискване на Възложителя – на строежа да се работи в седмичен цикъл в дните от понеделник до петък, като през двата почивни дни (събота и неделя) да не се работи, защото през това време ще се подава питейна вода за потребителите на ВиК, в така предложения от него Подробен линеен график няма обособени и детайлизирани съответните седмични цикли на работа по трасето на строежа.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 3 „КОТА 2001“ ООД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.43, ал.1, във вр. с § 131 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата и да се публикува в

„Профила на купувача" на официалната интернет страница на Община Севлиево, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

<http://www.sevlievo.bg/bg/article/4200/smr-vodoprovod-etap1.html>

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070. Е-mail: срсadmin@срс.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:URL: <http://www.срс.bg>.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на Община Севлиево

Заложена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

