




Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“

BG161PO005/10/1.11/02/16

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“

“Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”



Решения за
по-добър живот

01-3/12.12.2014

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“
№ 118/25.06.2013 г.

Днес, 19.12.2014 г. в гр. Севлиево, между:

1. **Община Севлиево**, в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), с административен адрес: гр. Севлиево 5400, пл. „Свобода“ № 1, БУЛСТАТ 000215889, представлявано от Кмета – д-р Иван Тодоров Иванов, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„ЕЛМАЗОВИ“ ООД**, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Прохлада“ № 11, ет. 5, ап. 13, с ЕИК по БУЛСТАТ 200543375, представлявано от Мирослав Николов Маринов- управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 25 от Договор № 118/25.06.2013 г., както и чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки, в резултат на непредвидени обстоятелства, а именно:

Забавяне на плащанията от страна УО на ОПОС доведе до невъзможност изпълняването на дейности по СМР, в предвидения обем и срокове. Дейностите по СМР са водещи и от тях зависи изпълнението и на всички останали дейности по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“ в т.ч. и на дейностите по **публичност**. Същите регистрират забава и невъзможност за представяне на окончателни доклади и респективно извършване на окончателни плащания, съгласно сключения договор.

Предвид цитираните обстоятелства е подписано Допълнително споразумение № 1, с изх. №ТД-9/03.12.2014г., към договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C060 от 14.12.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Севлиево, с което е удължен срокът на изпълнение на договора за безвъзмездната финансова помощ. Съгласно цитираното допълнително споразумение и графика за изпълнение на проекта към него, срокът за изпълнение на дейностите по публичност е удължен до 30.04.2015г.

Във връзка с горното и предвид обстоятелството, че Договор № 118/25.06.2013 г. е сключен в резултат на реализирането на дейност по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево“, финансиран с цитирания ДБФП,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Текстът в чл. 9, ал. 2 „Изпълнението на договора е за срок от подписването му до приключване изпълнението на всички дейности по предмета на поръчката, съобразно



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд. Община Севлиево носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Министерство на
околната среда и водите




Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“

BG161PO005/10/L11/02/16

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“



Решения за
по-добър живот

“Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”


изпълнението и реализацията на дейностите по проекта и неговото приключване, но не повече от 18 месеца, които следва да изтекат не по-късно от 14.12.2014г.” да се чете „Изпълнението на договора е за срок от подписването му до приключване изпълнението на всички дейности по предмета на поръчката, съобразно изпълнението и реализацията на дейностите по проекта и неговото приключване, които следва да изтекат не по-късно от 30.04.2015 г.“.

Останалите клаузи от договора запазват правното си действие.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Община Севлиево и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 118/25.06.2013 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

КМЕТ:
Д-р Иван Иванов



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ЕЛМАЗОВИ“ ООД, гр. Габрово

УПРАВИТЕЛ:
/Мирослав Маринов/



Съгласували:

Таня Станева

Началник отдел „Финансово-материален“

Павлина Гатева

Юрист

*Закисан отговорител
на общ. гр. Габрово*



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд. Община Севлиево носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Министерство на
околната среда и водите