



ПРОТОКОЛ № 3

по чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед № 0080/25.01.2017 г. на Кмета на Община Севлиево, със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, и по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Включва шест сгради с административен адрес:

- гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 86А-88
- гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 103 А и Б
- гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев“ № 43-45
- гр. Севлиево, ул. „Свети княз Борис I“ № 11
- гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 46-48
- гр. Севлиево, ул. „Иван Преснаков“ № 4-6

Обособена позиция № 2: Включва шест сгради с административен адрес:

- гр. Севлиево, ул. „Петко Рачев Славейков“ № 34
- гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови“ № 18-20
- гр. Севлиево, ул. „Асен и Илия Пейкови“ № 13-15
- гр. Севлиево, ул. „Люляк“ № 11
- гр. Севлиево, ул. „Хаджи Димитър“ № 4
- гр. Севлиево, ж.к. „Д-р Атанас Москов“ бл.1

Обособена позиция № 3: Включва шест сгради с административен адрес:

- гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 14-16-18
- гр. Севлиево, ул. „Здравец“ № 10, вх. А и Б
- гр. Севлиево, ул. „Здравец“ № 6
- гр. Севлиево, ул. „Асенова“ № 33-35
- гр. Севлиево, ул. „Мара Гидик“ № 15 и ул. „В.Г.Ченчеви“ № 46А
- гр. Севлиево, ул. „Равна гора“ №2

Обособена позиция № 4: Включва пет сгради с административен адрес:

- гр. Севлиево, ул. „Ален Мак“ № 6
- гр. Севлиево, ул. „Цар Симеон Велики“ № 18-20
- гр. Севлиево, ул. „Братя Бъкстон“ № 12
- гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“ № 1,3,5,7
- гр. Севлиево, ул. „Неофит Рилски“ № 25

уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2016-0024

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“



Днес, **10.03.2017 г.** (петък) Комисията, назначена със Заповед № 0080/25.01.2017 г. на Кмета на Община Севлиево, в състав:

Председател: инж. Калина Стефанова Георгиева – Заместник-кмет на Община Севлиево и членове:

1. Стефка Дамянова Данкова – Главен специалист в дирекция „ТСУ“;
2. инж. Светла Цанева Ценова – Главен експерт в дирекция „ТСУ“;
3. Виолета Петрова Монева – Главен юрисконсулт в отдел „ОП и ПО“;
4. Петър Евгениев Бончев - Младши експерт "УПРР".

се събра в 10:00 часа в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево, за да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет **„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, и по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, по четири обособени позиции, уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2016-0024.**

Председателят на комисията откри заседанието-налице е кворум за провеждането му, присъстват всички редовни членове.

На свое предходно заседание, като разгледа документите по чл.39, ал.2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията взе решение за допуснатите участници в съответствие с обособените позиции, за които са подали оферта. Към настоящия етап отстранени участници няма. Мотивите и констатациите на комисията са подробно описани в протоколи с номера № 1/приключен на 15.02.2017г. и № 2/приключен на 24.02.2017г.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Преди да премине към оценка на техническите предложенията на допуснатите до този етап участници, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали обезпечават качествено изпълнение, отчитайки спецификите ѝ.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в Техническото предложение на офертите при спазване изискването на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП.


1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1.1. „РЕСПЕКТ 10“ ЕООД гр.Плачковци

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид което реши:

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“



Допуска участник „РЕСПЕКТ 10“ ЕООД гр.Плачковци до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

1.2. „Стройкомерс“ ЕООД гр.София

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на Възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид което реши:

Допуска участник „Стройкомерс“ ЕООД гр.София до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

2.1. „БИБО 69“ ЕООД гр.София

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на Възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид което реши:

Допуска участник „БИБО 69“ ЕООД гр.София до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.


3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

3.1. „СТРОЙ ПРО“ ЕООД гр.София

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на Възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид което реши:

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“



Допуска участник „СТРОЙ ПРО“ ЕООД гр.София до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

3.2. ДЗЗД „Церб ЕАД-Артис ЕООД“ гр.София

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на Възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид което реши:

Допуска участник ДЗЗД „Церб ЕАД-Артис ЕООД“ гр.София до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

4. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

4.1. „БИБО 69“ ЕООД гр.София

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на Възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид което реши:


Допуска участник „БИБО 69“ ЕООД гр.София до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

4.2. „КИДАТ ГРУП“ ЕООД гр.Велико Търново

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на Възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид което реши:

Допуска участник „КИДАТ ГРУП“ ЕООД гр.Велико Търново до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от



ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

4.3. „НСК София“ ЕООД гр.София

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на Възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид което реши:

Допуска участник „НСК София“ ЕООД гр.София до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

4.4. „МАЗАЛАТ“ ЕООД гр.Севлиево

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на Възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид което реши:

Допуска участник „МАЗАЛАТ“ ЕООД гр.Севлиево до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

II. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения.

Съгласно указанията на Възложителя, всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по **Критерий за възлагане - икономически най-изгодна оферта**: оптимално съотношение качество/цена- чл.70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно следната методика за оценка:

$$K_1 + K_2 = 100 \text{ точки}$$


Показател K_1 - Предлагана цена = 55 точки

Показател K_2 - Техническа оценка = 45 точки

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения, съгласно обявената методика.

Показател K_2 - Техническа оценка = 45 точки

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“



$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2B}$, като

Показател K_{2A} - Срок за изпълнение на проектирането

Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава **15** точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

K_{2A} = Минимален срок за изпълнение на проектирането / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) **x 15**.

Показател K_{2B} - Срок за изпълнение на строителството

Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава **15** точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

K_{2B} = Минимален срок за изпълнение на строителството / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) **x 15**.

K_{2B} = Техническо предложение се оценява по следния начин

Максимален брой точки - **15**

1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1.1. „РЕСПЕКТ 10“ ЕООД гр.Плачковци

$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2B} = 15+15+ 10 = 40$ точки

K_{2A} -срок за изпълнение на проектирането- 7 дни

$K_{2A} = 7/7 \times 15 = 15$ точки

K_{2B} -срок за изпълнение на строителството- 60 дни

$K_{2B} = 60 / 60 \times 15 = 15$ точки


$K_{2B} = 10$ точки

Техническото предложение на участника е представено като програма за изпълнение на поръчката, където е изложена концепцията относно извършване на конкретните дейности по проектиране и строителство на сградите от обособена позиция 1.

Предложеният от участника срок за проектиране е 7 дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР – 60 дни.

Организацията и изпълнението на проектирането е разделено на етапи. Първи етап обхваща сформирание на екип, запознаване с изходните данни, установяване на контакт със заинтересованите страни, подготовка на уредите. Втори етап обхваща разработване на работния проект по всички части, като подробно е описано съдържанието на всеки проект- обяснителна записка, графична част, детайли. В описанието на всички дейности по проектирането, технологията и последователността на изпълнението подробно е описана техническата обезпеченост на фирмата и човешките ресурси. Записани са всички задължения на всяко звено и начина на разпределение на дейностите и отговорностите на експертите.

Времевият график на участника за изпълнение на проектирането представлява част от графика за изпълнение на всички дейности.



В техническото предложение са посочени задълженията на авторския надзор по време на строителството, който ще бъде осъществяван от правоспособни лица, автори на приложената проектна документация по отделните части.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно, като е започнал с временна организация на строителната площадка и технологичната последователност на строителния процес разделен на три етапа – първи етап включва сградата на ул. „Стефан Пешев” № 86А -88 и ул. Стефан Пешев” № 103А и Б; втори етап включва сградите на ул. „Н.Дабев” № 43-45 и сградата на ул. Свети княз Борис I” № 11; трети етап включва сградата на ул. Стефан Пешев” № 46-48 и ул. „Иван Преснаков” № 4-6. Много подробно са описани видовете дейности за всяка сграда и материалите, които ще се използват. Описани са и специфичните видове работи и мерки за безопасно изпълнение на строителния процес.

Направена е организация за доставка на материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработени са мерки за организация и текущ контрол за качествено извършване на дейностите, както и за дискомфорта на местното население, мерки свързани с опазване на жизнената среда, мерки идентифициращи физическия достъп до строителния обект и план за организация по изпълнение на мерките за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградите. Описани са подробно задълженията на екипа от проектанти, технически ръководители, експерти и специалисти. Разработен е раздел „План за безопасност и здраве“.

В Техническото предложение участникът не е изготвил оценка на риска, съгласно чл.15 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Разработен е линеен график, който е подробен, но не доказва възможност за извършване на дейностите в срока, посочен в графика с наличните технически и човешки ресурси при спазване на технологичните изисквания.

Предвид указанията съдържащи се в методиката за оценка по отношение на компонента **К_{2В}** „Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на критериите за присъждане на 10 точки.

1.2. „Стройкомерс“ ЕООД гр.София

$$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2B} = 10,50 + 10 + 15 = 35,50 \text{ точки}$$

K_{2A}-срок за изпълнение на проектирането- **10 дни**

$$K_{2A} = 7/10 \times 15 = 10,5 \text{ точки}$$

K_{2B}-срок за изпълнение на строителството- **90 дни**

$$K_{2B} = 60/90 \times 15 = 10 \text{ точки}$$

$$K_{2B} = 15 \text{ точки}$$

Техническото предложение на участника е представено като програма за изпълнение на поръчката, където е изложена концепцията относно извършване на конкретните дейности по проектиране и строителство на сградите от обособена позиция 1.

Предложеният от участника срок за проектиране е 10 дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР – 90 дни.



Организацията и изпълнението на проектирането е изложено в работна програма. Направено е кратко описание на съществуващото положение на сградите, предмет на поръчката и разделено на етапи. Първи етап - създаване на организационна структура; втори етап – определяне на дейността на ръководите проектантски екип; трети етап – съставяне план за изпълнение на технически проект във фаза работен проект; четвърти етап – работен процес и последователност при изготвяне на проекта от проектантите; пети етап – съгласуване на проектите с експлоатационните дружества и инстанции и шести етап – съгласуване със службите за пожарна безопасност и защита на населението. Записани са всички задължения на всяко звено и начина на разпределение на дейностите и отговорностите на експертите. . Времевият график на участника за изпълнение на проектирането представлява част от графика за изпълнение на всички дейности. Предложения от участника срок за проектиране е 10 дни и започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от страна на възложителя (Община Севлиево).

В техническото предложение са посочени задълженията на авторския надзор по време на строителството, който ще бъде осъществяван от правоспособни лица, автори на приложената проектна документация по отделните части.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно, като е започнал описание на съществуващото положение на всяка сграда, след това е описал много подробно видовете дейности от доклада за обследване за енергийна ефективност и задължителните мерки по част „конструктивна” в техническия паспорт. Самото строителство е разделено на етапи, като общия срок за изпълнение на СМР е 90 дни. Много подробно са описани в табличен вид видовете дейности СМР за всяка сграда и срока за изпълнение в календарни дни, както и видовете работи обвързани с необходимите технически и трудови ресурси.

Разработени са мерки за организация и текущ контрол за качествено извършване на дейностите, както и за комфорта на местното население, мерки свързани с опазване на жизнената среда, мерки идентифициращи физическия достъп до строителния обект и план за организация по изпълнение на мерките за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградите. Описани са подробно задълженията на екипа от проектанти, технически ръководители, експерти и специалисти. Разработен е раздел „План за безопасност и здраве“.

Разработени са процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат да възникнат за възложителя по време на изпълнение и са предложени ефективни мерки за тяхното предотвратяване или намаляване при изготвяне на инвестиционния проект. Оценено е въздействието на всеки вид риск върху проекта.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

Предвид указанията съдържащи се в методиката за оценка по отношение на компонента **К₂В** „Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.

2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“



2.1. „БИБО 69“ ЕООД гр.София

$$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2V} = 15 + 15 + 15 = 45 \text{ точки}$$

K_{2A} -срок за изпълнение на проектирането- 30 дни

K_{2A} = 15 точки

K_{2B} -срок за изпълнение на строителството- 240 дни

K_{2B} = 15 точки

K_{2V} = 15 точки

В техническото предложение участникът е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на наредба № 4/2001 г.

Предложеният от участника срок за проектиране е 30 дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР – 240 дни.

Направена е характеристика на обектите, като са посочени всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност. Описани са и специфичните изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти-топлоизолация, хидроизолация, комплекти от сглобени прозорци и врати, за постигане на енергоспестяващия ефект на сградите. Описано как ще бъдат изпълнени отделните части на проекта, обхвата и съдържанието и посочена нормативната уредба. Обърнато е внимание на съдържанието на отделните части и чертежите към тях, като са посочени мащаби, брой чертежи, детайли. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка. Разяснени са функциите и задачите на всеки член от екипа. Разработен е и график за изпълнение на проектните работи за срок от 30 дни, в който са предвидени един ден за проучване, два дни за оглед на място, двадесет и пет дни за изработване на проектите и два дни за разпечатване, подписване и окомплектоване.

В техническото предложение са посочени задълженията на авторския надзор по време на строителството, който ще бъде осъществяван от правоспособни лица, автори на приложената проектна документация по отделните части.

Участникът е описал дейностите и фазите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на строителния процес. Обърнато е внимание на организацията на работа за постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране и изпълнение на строителните дейности, както и отговорностите на всеки един от ръководния екип.

Представен е пакет от материали, които ще бъдат използвани при извършване на СМР от доказани доставчици.

Представено е описание на техническото оборудване, с което разполага участникът.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

В раздел „Политика по опазване на околната среда“, е описана политиката на фирмата-цел, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, проверка.

Разработени са мерки за опазване на околната среда, План за управление на качеството на материалите и мерки за предотвратяване на риска.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“



Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

Предвид указанията съдържащи се в методиката за оценка по отношение на компонента **К_{2В}** „Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.

3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

3.1. „СТРОЙ ПРО“ ЕООД гр.София

$$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2V} = 6,00 + 7,50 + 15 = 28,50 \text{ точки}$$

К_{2А}-срок за изпълнение на проектирането- 30 дни

$$K_{2A} = 12/30 \times 15 = 6 \text{ точки}$$

К_{2Б}-срок за изпълнение на строителството- 240 дни

$$K_{2B} = 240/120 \times 15 = 7,5 \text{ точки}$$

К_{2В} = 15 точки

В техническото предложение участникът е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г.

Предложеният от участника срок за проектиране е 30 дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР – 240 дни.

Направена е характеристика на обектите, като са посочени всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност. Описани са и специфичните изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти-топлоизолация, хидроизолация, комплекти от сглобени прозорци и врати, за постигане на енергоспестяващия ефект на сградите. Описано как ще бъдат изпълнени отделните части на проекта, обхвата и съдържанието и посочена нормативната уредба. Обърнато е внимание на съдържанието на отделните части и чертежите към тях, като са посочени мащаби, брой чертежи, детайли. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка. Разяснени са функциите и задачите на всеки член от екипа. Разработен е и график за изпълнение на проектните работи за срок от 30 дни, в който са предвидени един дин за проучване, два дни за оглед на място, двадесет и пет дни за изработване на проектите и два дни за разпечатване, подписване и окомплектоване.

В техническото предложение са посочени задълженията на авторския надзор по време на строителството, който ще бъде осъществяван от правоспособни лица, автори на приложената проектна документация по отделните части.

Участникът е описал дейностите и фазите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на строителния процес. Обърнато е внимание на организацията на работа за постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране и изпълнение на строителните дейности, както и отговорностите на всеки един от ръководния екип.

Представен е пакет от материали, които ще бъдат използвани при извършване на СМР от доказани доставчици.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“



Представено е описание на техническото оборудване, с което разполага участникът.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

В раздел „Политика по опазване на околната среда“ е описана политиката на фирмата-цел, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, проверка.

Разработени са мерки за опазване на околната среда, План за управление на качеството на материалите и мерки за предотвратяване на риска.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

Предвид указанията съдържащи се в методиката за оценка по отношение на компонента **К_{2В}** „Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.

3.2. ДЗЗД „Церб ЕАД-Артис ЕООД“ гр.София

$K_2 = K_2A + K_2B + K_2B = 15 + 15 + 15 = 45$ точки

K_{2A}-срок за изпълнение на проектирането- **12 дни**

$K_2A = 12/12 \times 15 = 15$ точки

K_{2B}-срок за изпълнение на строителството- **120 дни**

$K_2B = 120/120 \times 15 = 15$ точки

K_{2B} = 15 точки


В началото на техническото предложение участникът прави кратко описание на сградите от обособена позиция 3 и задължителните мерки за енергийната ефективност.

Предложеният от участника срок за проектиране е 12 дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР – 120 дни.

Организацията и изпълнението на проектирането е разделено на етапи, изписан е състава на проектански екип и задълженията и отговорностите на всеки един. Първи етап обхваща предпроектиране и проучвателни дейности, целящи набиране на изходни данни. Втори етап - работен инвестиционен проект. Дейностите по първия етап на изпълнението са описани много подробно – първоначално проучване на терен, проучване на мрежите на техническата инфраструктура, логическа обвързаност с останалите дейности и очакваните резултати. Работния инвестиционен проект ще бъде изготвен за 12 дни. Подробно в табличен вид е представен обхвата и съдържанието на проекта по всички части- обяснителна записка, графична част, детайли

В техническото предложение са посочени задълженията на авторския надзор по време на строителството, който ще бъде осъществяван от правоспособни лица, автори на приложената проектна документация по отделните части.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно, разделени на три етапа – първи етап подготвителни дейности, втори етап – изпълнение на СМР и трети етап – предаване и отчитане на завършените обекти. Много подробно са описани видовете дейности за всяка сграда и материалите, които ще се използват.



Описани са и специфичните видове работи и мерки за безопасно изпълнение на строителния процес.

Изготвена е стратегия на управление, в която много подробно е описана функцията на всеки член от екипа с неговите задължения и отговорности. Обърнато е внимание на текущия контрол на качеството при изпълнение на СМР до въвеждане в експлоатация на обектите. Разработени са мерки за намаляване на дискомфорта на местното население, мерки осигуряващи физическия достъп до строителния обект и план за организация по изпълнение на мерките за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградите.

Направена е организация за доставка на материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

Предвид указанията съдържащи се в методиката за оценка по отношение на компонента **К₂В** „Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.

4. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

4.1. „БИБО 69“ ЕООД гр.София

$$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2V} = 2,50 + 1,88 + 15 = 19,38 \text{ точки}$$

K_{2A}-срок за изпълнение на проектирането- 30 дни

$$K_{2A} = 5/30 \times 15 = 2,50 \text{ точки}$$

K_{2B}-срок за изпълнение на строителството- 240 дни

$$K_{2B} = 30/240 \times 15 = 1,88 \text{ точки}$$

$$K_{2V} = 15 \text{ точки}$$

В техническото предложение участникът е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г.

Предложеният от участника срок за проектиране е 30 дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР – 240 дни.

Направена е характеристика на обектите, като са посочени всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност. Описани са и специфичните изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти- топлоизолация, хидроизолация, комплекти от сглобени прозорци и врати, за постигане на енергоспестяващия ефект на сградите. Описано как ще бъдат изпълнени отделните части на проекта, обхвата и съдържанието и посочена нормативната уредба. Обърнато е внимание на съдържанието на отделните части и чертежите към тях, като са посочени мащаби, брой чертежи,

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“



детайли. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка. Разяснени са функциите и задачите на всеки член от екипа. Разработен е и график за изпълнение на проектните работи за срок от 30 дни, в който са предвидени един ден за проучване, един ден за оглед на място, двадесет и шест дни за изработване на проектите и два дни за разпечатване, подписване и окомплектоване.

В техническото предложение са посочени задълженията на авторския надзор по време на строителството, който ще бъде осъществяван от правоспособни лица, автори на приложената проектна документация по отделните части.

Участникът е описал дейностите и фазите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на строителния процес. Обърнато е внимание на организацията на работа за постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране и изпълнение на строителните дейности, както и отговорностите на всеки един от ръководния екип.

Представен е пакет от материали, които ще бъдат използвани при извършване на СМР от доказани доставчици.

Представено е описание на техническото оборудване, с което разполага участникът.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

В раздел „Политика по опазване на околната среда“, е описана политиката на фирмата-цел, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, проверка.

Разработени са мерки за опазване на околната среда, План за управление на качеството на материалите и мерки за предотвратяване на риска.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

Предвид указанията съдържащи се в методиката за оценка по отношение на компонента **К_{2В}** „Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.

4.2. „КИДАТ ГРУП“ ЕООД гр. Велико Търново

$$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2V} = 3,75 + 3,00 + 15 = 21,75 \text{ точки}$$

K_{2A}-срок за изпълнение на проектирането- 20 дни

$$K_{2A} = 5/20 \times 15 = 3,75 \text{ точки}$$

K_{2B}-срок за изпълнение на строителството- 150 дни


$$K_{2B} = 30/150 \times 15 = 3,00 \text{ точки}$$

$$K_{2V} = 15 \text{ точки}$$

Техническото предложение участникът е разработил по фази и етапи за изпълнение на поръчката както следва:

- Изработване на работен проект по всички части, съгласно Наредба 4/21.05.2001 г.;
- Доставка и монтаж на материали и оборудване за СМР за постигане на енергийна ефективност на обекта;

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0179 - C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“



- Изпълнение на СМР;
- Авторски надзор.

като е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания.

Предложеният от участника срок за проектиране е 20 дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР – 150 дни.

Разработена е технологична последователност на проектирането и строителните процеси. Направено е кратко описание на всяка сграда. Описано как ще бъдат изпълнени отделните части на проекта, обхвата и съдържанието и посочена нормативната уредба. Обърнато е внимание на съдържанието на отделните части и чертежите към тях, като са посочени мащаби, брой чертежи, детайли. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка. Разработен е и график за изпълнение на проектните работи за срок от 20 дни, като в техническото предложение е описана организацията и последователността на изпълнение на всички процедури – проучване на съществуващо положение, разработване на проекти и предаване на възложителя.

В техническото предложение са посочени задълженията на авторския надзор по време на строителството, който ще бъде осъществяван от правоспособни лица, автори на приложената проектна документация по отделните части.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно, като е започнал с временна организация на строителната площадка. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на строителния процес. Описани са подробно видовете дейности за всяка сграда и материалите, които ще се използват. Описани са и специфичните видове работи и мерки за безопасно изпълнение на строителния процес

Направена е организация за доставка на материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР, както и организационна схема в етапа на въвеждане в експлоатация.

Представено е описание на техническото оборудване за предвидените от участника СМР.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработени са мерки за организация и текущ контрол за качествено извършване на дейностите, както и за опазване на околната среда. Описани са подробно задълженията на екипа от проектантите, технически ръководители, експерти и специалисти. Разработен е раздел „План за безопасност и здраве“.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

Предвид указанията съдържащи се в методиката за оценка по отношение на компонента **К₂В** „Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.



4.3. „НСК София“ ЕООД гр.София

$$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2V} = 15 + 15 + 1 = 31 \text{ точки}$$

K_{2A} -срок за изпълнение на проектирането- 5 дни

$$K_{2A} = 5/5 \times 15 = 15 \text{ точки}$$

K_{2B} -срок за изпълнение на строителството - 30 дни

$$K_{2B} = 30/30 \times 15 = 15 \text{ точки}$$

$$K_{2V} = 1 \text{ точка}$$

В техническото предложение участникът подчертава, че същото е изготвено на основание Техническата документация представена от Възложителя.

Предложеният от участника срок за проектиране е 5 дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР – 30 дни.

Разработена е технологична последователност на проектирането и строителните процеси. Направено е кратко описание на всяка сграда. Описано как ще бъдат изпълнени отделните части на проекта, обхвата и съдържанието и посочена нормативната уредба. Обърнато е внимание на съдържанието на отделните части и чертежите към тях, като са посочени мащаби, брой чертежи, детайли. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка. Разработен е и график за изпълнение на проектните работи за срок от 5 дни, като в техническото предложение е описана организацията и последователността на изпълнение на всички процедури – проучване на съществуващо положение, разработване на проекти и предаване на възложителя.

В техническото предложение са посочени задълженията на авторския надзор по време на строителството, който ще бъде осъществяван от правоспособни лица, автори на приложената проектна документация по отделните части.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно, като е започнал със състава на всяка работна група- екип изолации, екип инсталации и т.н., както и състава на ръководния екип. Разпределени са основните задължения и отговорности на всеки един участник в процеса за достигане на качествено изпълнение на възложената поръчка.


В табличен вид са описани видовете СМР за всяка сграда, както и материалите, които ще бъдат вложени, а в обяснителна записка са изброени специфичните видове работи и мерки за безопасното им изпълнение, както и организацията на временното строителство.

Направена е организация за доставка на материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР, както и организационна схема в етапа на въвеждане в експлоатация. Разработен е раздел „План за безопасност и здраве“.

В табличен вид са представени: организационна схема за подготовка на строителството и на строителната площадка, организационен план на участници, взаимодействия и организация, организационен план за доставка на материали и съоръжения, организационна схема и организационен план в етапа на строителството, организационна схема в етапа на въвеждане в експлоатация.

Разработен е линеен график. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията. Посочената технологична последователност формално съответства на предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Не се доказват обаче, възможностите за изпълнение на дейностите в срок с наличните човешки ресурси в необходимата технологична последователност, спазвайки технологичното време за изпълнение на отделните видове дейности. Участникът е представил линеен график за



изпълнение на поръчката, с които не се обосновават предложените срокове за проектиране и за строителство, което довежда до риск за изпълнение на поръчката. Като цяло е подценено проектирането по части „Конструктивна“, „Електро“, „ОВК“, „ВиК“, за петте сгради, като е предвидено един проектант за два дни да изготви съответните становища на всяка от петте сгради с общо над 9 000м² РЗП, което е практически невъзможно да се изпълни в необходимото качество.

От диаграмата на работната ръка е видно, че наличните човешки ресурси са недостатъчни за изпълнение на поръчката във времето, което участникът е предложил. Същевременно не е предложен съществен иновационен подход, който да предполага подобни резултати. Предложената концепция и организация за изпълнение не са обвързани с предложения срок за изпълнение на проектирането и с предложения срок за изпълнение на СМР. Не е извършена оценка на риска от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, трудности при изпълнение на проекта продиктувани от непълноти и неточности в проектната документация и др., каквито Възложителят идентифицира при посочените срокове за изпълнение.

Всичко това предпоставя риск от неизпълнение на поръчката съобразно изискванията на Възложителя.

Предвид указанията съдържащи се в методиката за оценка по отношение на компонента **К_{2В}** „Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на критериите за присъждане на 1 точка.

4.4. „МАЗАЛАТ“ ЕООД гр.Севлиево

$$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2V} = 2,59 + 1,51 + 15 = 19,10 \text{ точки}$$

К_{2А}–срок за изпълнение на проектирането - **29 дни**

$$K_{2A} = 5/29 \times 15 = 2,59 \text{ точки}$$

К_{2Б}–срок за изпълнение на строителството - **298 дни**

$$K_{2B} = 30/298 \times 15 = 1,51 \text{ точки}$$

$$K_{2V} = 15 \text{ точки}$$

В техническото предложение участникът подчертава, че е изготвено на основание Техническата документация представена от Възложителя.

Предложеният от участника срок за проектиране е 29 дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР – 298 дни.

Описано е изпълнението на отделните части на проекта, обхвата и съдържанието и посочена нормативната уредба. Обърнато е внимание на съдържанието на отделните части и чертежите към тях, като са посочени мащаби, брой чертежи, детайли. Разработен е и график за изпълнение на проектните работи за срок от 29 дни, като в техническото предложение е описана организацията и последователността на изпълнение на всички процедури – проучване на съществуващо положение, разработване на проекти и предаване на възложителя.

В техническото предложение са посочени задълженията на авторския надзор по време на строителството, който ще бъде осъществяван от правоспособни лица, автори на приложената проектна документация по отделните части.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно, като е разделил работата на етапи – първи етап – подготвителни работи- фургоны за работници, химически тоалетни, складови площадки и др. Етап 2- изпълнение на СМР. В него е описано съществуващото състояние на всяка една сграда, включена в предмета



на обособената позиция, видовете дейности, предложена технология и последователност на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания и е посочен срока за изпълнението на всяка една сграда. Етап 3- заключителни работи – почистване на строителната площадка, подписване на протоколи по Наредба 3. Разработени са мерки за организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси и текущ контрол за качествено извършване на дейностите. Разработен е раздел „План за безопасност и здраве“.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

Предвид указанията съдържащи се в методиката за оценка по отношение на компонента **К₂В** „Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.

След извършване на горните действия, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 28 март 2017 г. от 9,00 часа в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево, гр.Севлиево, пл.„Свобода“ № 1.

Комисията възлага на председателят на комисията да организира обявлението на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно указанията на ЗОП и документацията за участие – не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Настоящият протокол е изготвен на дата 23.03.2017 г.

Председател: инж. Калина Стефанова Георгиева:.....
и членове:

1. Стефка Дамянова Данкова

2. Светла Цанева Ценова ...

3. Виолета Петрова Монева

4. Петър Евгениев Бончев ...

А

А

А

А